



NÁZEV AKCE	Rekonstrukce rozvodny 110kV, Sklad Šlapanov	Č.STAVBY: 019/22/OCN
		Č.OBJ: 4500095199
STAVEBNÍK	ČEPRO, a.s., DĚLNICKÁ 213/12, 170 00 PRAHA 7, HOLEŠOVICE	
STATUS/STUPEŇ	DPS	
ČÁST	F	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o., JÍŽNÍ NÁM. 32/15, BRNO, 619 00	
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. DAVID KOPEČNÝ, kopecny@jetpro.cz, tel.: 777 965 929	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	E4-A1030	
ZOD. PROJEKTANT	ING. DAVID KOPEČNÝ	DATUM: 06-2024
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ RYŠAVÝ	ČÍSLO VÝKRESU:
KONTROLOVAL	ING. DAVID KOPEČNÝ	F.03
MÍSTO STAVBY	ČEPRO - SKLAD ŠLAPANOV, KATR. Č. [695785], PARC. Č. 300/5	KÓD LOKALITY:
SO/PS		
MAJETKOVÁ TŘÍDA		ARCHIVNÍ ČÍSLO:
DRUH DOKUMENTU	HARMONOGRAM	
NÁZEV DOKUMENTU	HARMONOGRAM	STRÁNKA / CELKEM: 1/4

ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY		
		Pořadový týden od zahájení akce
STAVEBNÍ OBJEKTY PROVOZNÍ SOUBORY		27.7.2026-2.8.2026 3.8.2026-9.8.2026 10.8.2026-16.8.2026 17.8.2026-23.8.2026 24.8.2026-30.8.2026 31.8.2026-6.9.2026 7.9.2026-13.9.2026 14.9.2026-20.9.2026 21.9.2026-27.9.2026 28.9.2026-4.10.2026 5.10.2026-11.10.2026 12.10.2026-18.10.2026 19.10.2026-25.10.2026 26.10.2026-1.11.2026 2.11.2026-8.11.2026 9.11.2026-15.11.2026 16.11.2026-22.11.2026 23.11.2026-29.11.2026 30.11.2026-6.12.2026 7.12.2026-13.12.2026 14.12.2026-20.12.2026 21.12.2026-27.12.2026 28.12.2026-3.1.2027 4.1.2027-10.1.2027 11.1.2027-17.1.2027 18.1.2027-24.1.2027 25.1.2027-31.1.2027 1.2.2027-7.2.2027 8.2.2027-14.2.2027 15.2.2027-21.2.2027
PRIPRAVNÉ PRACE		
	Vypnutí AEA05, AEA06, T102	
	Identifikace kabelů v poli AEA06 a v dozorně	
	Přeložení kabelů a rozvodu vzduchu z BSP do rT102	
	Demolice cihlového přístřešku pro hasicí zařízení	
	Zařízení staveniště	
	Vytyčení	
	Zapnutí AEA05, AEA06, T102	
ETAPA I		
	Vypnutí AEA03, AEA04, T101, HOK rozpojen	
	Zapnutí AEA03, AEA04, T101	
	PS13 - Rozvodna 110 kV	
	Demontáž silových propojů a přístrojů v poli AEA04, AEA02 (pole měření)	
	Instalace nových přístrojů pro AEA04 a natažení napájení pohonů	
	Revize a zkoušky nových přístrojů v poli AEA04	
	Instalace silových propojů pole AEA04	
	Instalace označovacích tabulek v poli AEA04	
	PS30.1 - Řídicí systém, ochrany R110kV	
	Demontáž signalizačních a ovládacích kabelů v AEA04	
	Demontáž 4K1	
	Provádí ČEZ: Demontáž ochran pro linku V1309 1K1, 2K1	
	Montáž skříní AXE01, AWE04, USM04	
	Montáž přechodového rozváděče ASP04	
	Zapojení kabeláže do BSP	
	Propojení skříní, naprogramování ochran, oživení, zajištění komunikace s řídicím systémem	
	Propojení skříně ochran a řídicího systému se skříněmi v BSP ČEZ	
	Otestování skříní, revize, zaplombování a uvedení do provozu	
	PS50 - Vlastní spotřeba	
	Rozpojení spojky mezi poli 4 a 10	
	Odpojení a demontáž transformátoru T4	
	Demontáž polí na straně transformátoru T4 (7,8,9,10, K1,K2)	
	Montáž nových polí 7-10, BSP ČEZ, nový T4	
	Kontroly, zkoušky, měření, revize, uvedení do provozu	
	SO200 - Demolice	
	Demolice patek	
	Demolice části kabelovodu	
	SO340 - Vnější osvětlení	
	Demontáž původních světelných bodů SV4-SV6, SV8	
	Instalace nových světelných bodů SV1, SV2,3, SV4,SV17-SV25	
	SO353 - Zemní práce pro uzemnění	
	Demontáž původní zemnicí soustavy, kromě pole AEA06	
	Montáž nové zemnicí soustavy, kromě pole AEA06	
	Přípojení pomocných ocelových konstrukcí a přístrojů VVN na hlavní zemnicí soustavu	
	Instalace severního jímacího stožaru a ekvipotenciálních prahů	
	Propojení zemnicí jímky v poli AEA04 se zemnicí jámkou ČEZ	
	SO510.1 - Sanace stanoviště transformátorů	
	Sondování a zkoušky stanoviště transformátoru T101	
	Sanace trafostání transformátoru T101	

[illegible]