FÁZE 1 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ A PODPĚRNÝCH KONSTRUKCÍ
PŮDORYS 1:200



FÁZE 1 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ A PODPĚRNÝCH KONSTRUKCÍ
ŘEZY 1:200



- osazení provizorního dopravního značení s omezením provozu
- odstranění celých stromů nebo jejich částí
- přemístění lomového záhozu současně s provizorním převedením toku Bystřice
- vybudování podpěrných betonových prahů pro podpěrnou skruž
- osazení skruže pro následné zvedání desky mostovky



FÁZE 6 - DOKONČENÍ VÝSTAVBY A UVEDENÍ DO PROVOZU
PŮDORYS 1:200

- provedení zatěžovací zkoušky s vyhodnocením zatížitelnosti
- osazení dopravních značek určujících maximální dovolené zatížení mostu
- vypracování aktuálních mostních listů a uvedení mostu do provozu



FÁZE 2 - REKONSTRUKCE LEVÉ ČÁSTI MOSTU
ŘEZY 1:200





- sejmutí humózní vrstvy na nezpevněných plochách
- odstranění zařízení stávajícího mostu a odbourání vrstev vozovky i pochozích ploch na levé polovině mostu
- rozdělení desky mostovky na dvě části pomocí diamantového pásu
- odstranění říms i s chodníky na levé polovině mostu
- nadzdvižení obnažené části desky mostovky a usazení na podpěrné skruži
- provedení částečných výkopů a osazení záporového pažení
- odbourání částí přechodových desek, úložných prahů a částí křídel včetně hydroizolace na levé polovině mostu
- odstranění zásypů nevyhovujícími zeminami i odkop pro odvodnění rubu opěr na levé polovině mostu
- provedení sanace čel části desky mostovky včetně nátěrové hydroizolace čel části desky
- provedení nových betonových konstrukcí úložných prahů a křídel levé poloviny mostu
- realizace opravy a obnovení systému odvodnění za ruby opěr, úložných prahů i křídel na levé polovině mostu
- realizace odvodnění za ruby opěr a částmi zhutněných zásypů za opěrami na levé polovině mostu
- vybudování částí nových přechodových desek na levé polovině mostu
- usazení části desky mostovky na nové úložné prahy
- odstranění stávající hydroizolace části desky mostovky a vyrovnávacího betonu
- provedení oprav na části konstrukce mostovky (zalití spar mezi nosníky, sanace podhledových i bočních ploch)
- položení vyrovnávacího betonu na část desky mostovky
- vybudování spodní části mostních závěrů
- položení hydroizolace na části desky mostovky i na částech přechodových desek
- převedení hydroizolace i přes konce části desky
- vybudování dobetonávky nad částmi přechodové desky
- dokončení prací na přechodových oblastech až po podkladní vrstvy vozovky
- osazení a vybetonování římsy mostu
- vybudování části svahových kuželů a příprava revizních schodišť a skluzů
- položení finálních vrstev vozovky

FÁZE 2 - REKONSTRUKCE LEVÉ ČÁSTI MOSTU
PŮDORYS 1:200

FÁZE 3 - REKONSTRUKCE PRAVÉ ČÁSTI MOSTU

Náplň fáze 3 je obdobné jako fáze 2, pro pravou polovinu mostu.
V průběhu fáze 3 bude odstraněno pažení.

FÁZE 4 - ÚPRAVA MOSTU V PODÉLNÉ OSE A ODSTRANĚNÍ DOČASNÝCH KONSTRUKCÍ
PŮDORYS 1:200



FÁZE 4 - ÚPRAVA MOSTU V PODÉLNÉ OSE A ODSTRANĚNÍ DOČASNÝCH KONSTRUKCÍ
ŘEZY 1:200



- zmonolitnění částí desek mostovky
- dokončení napojení izolací v podélné ose mostu a finálních vrstev vozovky
- odvoz podpěrných skruží
- provedení nátěrů pohledových betonových ploch
- dokončení svahových úprav včetně schodišť skluzů, ohumusování a zatravnění
- osazení svodidel, svodidlových zábradlí a zbylých částí mostního vybavení včetně označení mostu
- osazení informační tabulky označující základní údaje o mostu

AUTORIZACE ČÍSLO PARE

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

Rekonstrukce mostu I. stavba 008 - SO 031 211 a mostu II. stavby 009 - SO 031 311 přes Bystřici

název akce

Stavební část - SO 031 211 - MOST 008

stavební objekt

ČEPRO, a.s. Dělnická 213/12 170 04 Praha 7 objednatel	spolupráce
Hněvčeves-Sovětice místo stavby	Královehradecký kraj

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 219 036, 495 212 647, fax.: 495 221 677
e-mail: dik@dik-hk.cz, http: www.dik-hk.cz

SCHEMA TECHNOLOGIE VÝSTAVBY (FÁZE)		1:200 měřítko	DSP + DZS stupeň
Ing. Jan Felgr kontroloval	Ing. Jan Felgr hlavní inženýr projektu	A011/15 číslo zakázky	**C.2.10** číslo přílohy
Ing. Jan Felgr zodpovědný projektant	Ing. Jan Felgr vedoucí projektant	07/2015 datum	