

**Dodatek č. 1 (39123/1)  
ke Smlouvě o dílo č. 39123****Rekonstrukce armaturních šachet produktovodu na trase DN 300, PN 63  
Cerekvice – Nové Město****ČI. 1. Smluvní strany**

1.1. Objednatel:	<b>ČEPRO, a.s.</b>
se sídlem:	Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsaná:	Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	11 902931/0100
IČ:	60193531
DIČ:	CZ60193531
zastupující:	Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo, každý samostatně:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních a smluvní dokumentace	Ing. Ivo Jirovský	739 240 352	<a href="mailto:ivo.jirovsky@ceproas.cz">ivo.jirovsky@ceproas.cz</a>
Technický dozor	Ing. Zdeněk Kluch Václav Zatloukal	739 240 339 602 616 978	<a href="mailto:zdenek.kluch@ceproas.cz">zdenek.kluch@ceproas.cz</a> <a href="mailto:vaclav.zatlokal@ceproas.cz">vaclav.zatlokal@ceproas.cz</a>
Stavební dozor	Ing. Zdeněk Kluch Václav Zatloukal	739 240 339 602 616 978	<a href="mailto:zdenek.kluch@ceproas.cz">zdenek.kluch@ceproas.cz</a> <a href="mailto:vaclav.zatlokal@ceproas.cz">vaclav.zatlokal@ceproas.cz</a>
zápisů do stavebního deníku	Ing. Zdeněk Kluch Václav Zatloukal	739 240 339 602 616 978	<a href="mailto:zdenek.kluch@ceproas.cz">zdenek.kluch@ceproas.cz</a> <a href="mailto:vaclav.zatlokal@ceproas.cz">vaclav.zatlokal@ceproas.cz</a>
předání a převzetí díla	Ing. Zdeněk Kluch Václav Zatloukal	739 240 339 602 616 978	<a href="mailto:zdenek.kluch@ceproas.cz">zdenek.kluch@ceproas.cz</a> <a href="mailto:vaclav.zatlokal@ceproas.cz">vaclav.zatlokal@ceproas.cz</a>
dodržování bezp. opatření (včetně BOZP)	Ivo Novák	602 309 068	<a href="mailto:ivo.novak@ceproas.cz">ivo.novak@ceproas.cz</a>

(dále jen „**Objednatel**“)**a**

1.2. Zhotovitel:	<b>Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma s.r.o.</b>
se sídlem:	Jana Palacha 288, 530 02 Pardubice
zapsaná:	Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hr. Králové, oddíl C, vložka 5805
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
č. účtu:	1206113339/0800
IČ:	60931418
DIČ:	CZ60931418
zastupující:	Ing. Milan Nešetřil, jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

## „Rekonstrukce armaturních šachet produktovodu na trase DN 300, PN 63 Cerekvice – Nové Město“

VŘ 199/15/OCN

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Milan Nešetřil	602 493 852	<a href="mailto:nesetril@volny.cz">nesetril@volny.cz</a>
technických	Ing. Milan Nešetřil Petr Bydžovský	602 493 852 602 381 423	<a href="mailto:nesetril@volny.cz">nesetril@volny.cz</a>
zapisovat do deníku	Petr Bydžovský	602 381 423	<a href="mailto:nesetril@volny.cz">nesetril@volny.cz</a>
předání a převzetí díla	Ing. Milan Nešetřil	602 493 852	<a href="mailto:nesetril@volny.cz">nesetril@volny.cz</a>
dodržování bezp. opatření (včetně BOZP)	Petr Bydžovský	602 381 423	<a href="mailto:nesetril@volny.cz">nesetril@volny.cz</a>

(dále jen „Zhotovitel“)

**ČI. 2 PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 39123 s názvem „Rekonstrukce armaturních šachet produktovodu na trase DN 300, PN 63 Cerekvice – Nové Město“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 14. 10. 2015 s tím, že tento dodatek č. 1, evid. č. 39123/1 (dále jen „dodatek“) doplňuje, mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 39123 (dále jen „smlouva“), jak je uvedeno níže.
- 1.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu Víceprací. Veškeré okolnosti jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy, byly vypracovány samostatné změnové listy charakterizující změny rozsahu Díla, které jsou podkladem a tvoří součást tohoto dodatku.
- 1.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem smluvní strany sjednávají, schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 2 odst. 2.5 smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené, v protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 2 odst. 2.5 smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání víceprací specifikovaných ve změnových listech č. 1, 2, 4 a 5.
- 1.4. Změnové listy, č. 3 a 6 tohoto dodatku, zároveň stvrzují rozsah Zhotovitelem provedených méněprací, o které se snižuje Cena díla sjednaná ve smlouvě, a smluvní strany tímto dodatkem stvrzují změnu Ceny díla.
- 1.5. Z důvodu výše uvedených se smluvní strany dohodly, že čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se doplňuje o cenu za vícepráce a zároveň se snižuje o cenu méněprací.  
Cena za méněpráce je stanovena ve výši 2 038 717,80 Kč  
(slovy: *dvamiliónytřicetosmtisícsešmdesátsedmnáctkorun českých a 80 haléřů*) bez DPH.  
Cena za vícepráce tvoří 349 934,90 Kč  
(slovy: *třistačtyřicetdevěttisícdevěttřicetčtyřikorun českých a 90 haléřů*) bez DPH.
- 1.6. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě viz čl. 4 odst. 4.1 se mění, a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši 6 279 932,50 Kč (slovy: *šestmilionůdvěstěsedmdesátdevěttisícdevěttřicetdvakorun českých a 50 haléřů*), přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a celkovou Cenou díla sjednanou mezi smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena Objednatel na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Faktura vystavená Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané v čl. 6.8. VOP.
- 1.7. Z klimatických důvodů a z důvodu přístupu do lokalit u Labe přes již oseté pozemky, v souladu s článkem 2.2. Zadávací dokumentace, Předmět zakázky, se Smluvní strany dohodly na změně doby plnění pro dokončení oplocení a zhotovení zpevněných ploch, s tím, že v čl. 3 Místo a doba plnění, odst. 3.3., odr. 3.3.5. Smlouvy se stanovené termíny ruší a nahrazují se takto:
  - 1.7.1. Dokončení Díla je dle předpokladu plánováno v měsíci listopadu 2015 s tím, že lhůta pro kompletní dokončení Díla a jeho předání Objednateli je stanovena **do 31. 8. 2016**.



Dodatek č. 1 (39123/1) ke smlouvě o dílo č. 39123  
**„Rekonstrukce armaturních šachet produktovodu na trase DN 300, PN 63 Cerekvice – Nové Město“**

VŘ 199/15/OCN

- 1.8. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. 5.1. Platební podmínky Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním takto:

„5.1. Cena díla bude Objednatelem hrazena průběžně dle čl. 6.3. Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást této Smlouvy na základě dílčích faktur – daňových dokladů (dále jen „dílčí faktury“ a samostatně též „dílčí faktura“) vystavené Zhotovitelem, přičemž Smluvní strany se dohodly, že Cena díla bude uhrazena na základě dílčí faktury vystavené k datu 31. 12. 2015 a na základě poslední dílčí faktury k datu převzetí a předání Díla. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu výlučně po protokolárním stvrzení Zjišťovacího protokolu č. 1 a Zjišťovacího protokolu č. 2, jež bude nedílnou součástí Protokolu o předání a převzetí. Zjišťovací protokol č. 1 bude vypracován k 31. 12. 2015. Zjišťovací protokol č. 2 bude vypracován ke dni předání a převzetí Díla a bude součástí Protokolu o předání a převzetí.“

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 2.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 39123 nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 2.3. Tento dodatek č. 1 (evid. č. 39123/1) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.4. Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 2. 12. 2015 včetně změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6.

**Za Objednatele**  
**ČEPRO, a.s.**

**Za Zhotovitele**  
**Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma**

V Praze dne 9. 12. 2015

V Pardubicích dne 11. 12. 2015

.....  
Mgr. Jan Duspěva  
předseda představenstva

.....  
Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma s.r.o.  
jednatel společnosti

.....  
Ing. Ladislav Stáňek  
člen představenstva

# Protokol o změnovém řízení

<b>Datum</b>
2.12.2015

Strana 1<sup>±</sup> z 2

<b>Číslo změny</b>
1



	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
<b>Číslo smlouvy:</b>	SoD 39123	SoD 39123
<b>Název a sídlo:</b>	<b>Nešetřil a syn</b> Stavební a potrubářská firma s.r.o. Jana Palacha 288, 530 02 Pardubice	<b>Čepro, a. s.</b> Dělnická 12 170 04 Praha 7
<b>Název akce</b>		
<b>„Rekonstrukce armaturních šachet produktovodu na trase DN 300, PN 63 Cerekvice – Nové Město“</b>		
<b>Popis změny</b>		
<p><u>Úspory (méně práce):</u> Provizorní vozovka, nečerpání vody, menší rozsah bourání železobetonu, menší množství odvezené suti, místo obsypu geotextilie, méně potrubí, svarů a NDT.</p> <p><u>více práce:</u> Vyšší odkopávky, dovoz zeminy, více hutnění, odřezávání KK50, doprava šachty Labe I pásovým jeřábem po ornici 720 m prostřednictvím pásového jeřábu usazení šachty Labe II, ochrana potrubí geotextilií, eldemontáže (všechny lokality) a potřeba další Ex skříň, nová elektroinstalace v šachtě před osazením nové SCADA lokalita Rohoznice, zřízení nového staveniště pro r. 2016</p>		
<b>POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ</b>		<input checked="" type="checkbox"/> OBJEDNATEL <input type="checkbox"/> ZHOTOVITEL
<b>DŮVOD ZMĚNY</b>		<b>DOTČENÁ OBLAST</b>
C01 <input type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí	C10 <input type="checkbox"/> Chyba administrace projektu	D01 <input type="checkbox"/> Technologický proces
C02 <input type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení	C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské prefabrikace	D02 <input checked="" type="checkbox"/> Stavební práce
C03 <input type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci	C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě	D03 <input type="checkbox"/> Ocelové konstrukce
C04 <input type="checkbox"/> Chyba kontraktu	C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zařízení	D04 <input type="checkbox"/> Strojní zařízení
C05 <input type="checkbox"/> Chyba základní projektové studie	C14 <input type="checkbox"/> Nepředvídané okolnosti stavby	D05 <input type="checkbox"/> Potrubí
C06 <input type="checkbox"/> Chyba koncepčního řešení	C15 <input type="checkbox"/> Změna podmínek stavby	D06 <input checked="" type="checkbox"/> Elektro
C07 <input checked="" type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace	C16 <input checked="" type="checkbox"/> Požadavek Čepro	D06 <input checked="" type="checkbox"/> Měření a regulace
C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 <input type="checkbox"/> Ostatní:	D07 <input type="checkbox"/> Řídicí systém
C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu	C18 <input type="checkbox"/>	D08 <input type="checkbox"/> Ostatní
<b>DŮSLEDKY ZMĚNY</b>		
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
<b>NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ</b>		
<b>NAVRHOVANÝ DRUH CENY</b>		
PEVNÁ CENA <input type="checkbox"/>	CENA "COST +FEE" <input type="checkbox"/>	JINÁ DOHODA O CENĚ <input checked="" type="checkbox"/>
<b>ZDŮVODNĚNÍ:</b>		
<b>Přílohy a poznámky</b>		
Příloha č. 1-6: Změnové listy a přehled změnových listů		Datum 2.12.2015
Poznámky:		


# Protokol o změnovém řízení

<b>Datum</b>
2.12.2015

Strana 2<sup>L</sup> z 2

<b>Číslo změny</b>
1

ROZPOČET					
Informace o nákladech a ceně				Cena, náklady	
Sjednaná cena této změny				1.688.782,9 Kč	
Stávající cena díla:				7.968.715,4 Kč	
Nová cena díla:				6.279.932,5 Kč	
ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ					
ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Vedoucí projektu objednavatele	2.12.2015	Ing. Kluch Zdeněk 	Jednatel (osoba oprávněná jednat dle SoD)	2.12.2015	Ing. Milan Nešetřil 

VYJÁDŘENÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
Zatloukal Václav (vedoucí projektu)	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	2.12.2015	
Měšťák Luboš (Vedoucí střediska 01 Produktovody)	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	2.12.2015	

SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Ing. Ivo Jírovský Vedoucí odboru technického rozvoje	2.12.2015		Ing. Milan Nešetřil Jednatel	2.12.2015	
Ing. Todt František Provozní ředitel	3 - 12 - 2015				
Mgr. Duspěva Jan Generální ředitel					

**Poznámky:**





<b>Přehled změnových listů</b>				
změnový list č./objekt/popis	vystaven dne	změna ceny	schváleno dne	zamítnuto dne
č.1 - Lokalita AŠ Slunce	26.11.2015	85 794,10 Kč	2.12.2015	
č.2 - Lokalita AŠ Labe I	26.11.2015	1 856 904,00 Kč	2.12.2015	
č.4 - Lokalita AŠ Veltruby	26.11.2015	66 501,10 Kč	2.12.2015	
č.5 - Lokalita AŠ Hlavečnick	26.11.2015	29 518,60 Kč	2.12.2015	
<b>celkem méněpráce</b>		<b>2 038 717,80 Kč</b>		
č.3 - Lokalita AŠ Labe II	26.11.2015	-26 025,90 Kč	2.12.2015	
č.6 - Lokalita AŠ Rohoznice a likvidace Nová Ves	26.11.2015	-323 909,00 Kč	2.12.2015	
<b>celkem více</b>		<b>-349 934,90 Kč</b>		
<b>Cena víceprací a méněprací</b>		<b>1 688 782,90 Kč</b>		



V Praze dne 2.12.2015  
 Nešetřil a syn  
 Ing. Milan Nešetřil

V Praze dne 2.12.2015  
 ČEPRO a.s.  
 Ing. Kluch Zdeněk


## Změnový list č.: 1

Akce			
„Rekonstrukce armaturních šachet produktovodu na trase DN 300, PN 63 Cerekvice – Nové Město“			
Zhotovitel: Nešetřil a syn, Stavební a potrubářská firma s.r.o., Jana Palacha 288, 530 02 Pardubice			
Objekt (díleč část akce): Lokalita AŠ Slunce			
Předmět:			
Méněpráce (v celkovém součtu)			
Počet stran 1		Počet příloh: 0	
Vypracoval – jméno: Ing. Nešetřil Milan	Společnost Nešetřil a syn, Stavební a potrubářská firma s.r.o.	Datum 26.11.2015	Podpis:
Likvidace staré armaturní šachty, výstavba nové armaturní šachty, zpevněné plochy a SKAO		Přílohou listu rozpis v položkách podle SoD - vyúčtováno podle skutečně odvedené práce.	
Popis slovní:			
Úspora (méně práce) – nečerpání vody, menší rozsah bourání železobetonu, menší množství odvezené sutí, místo obsypu geotextílie, fólie, míň nového potrubí a svarů včetně NDT.			
Vícepráce – odkopávky, vyšší rozsah bourání zdív, ochrana potrubí geotextílií, eldemontáže			
Dopad na cenu: ano	Změna ceny (ve výši): 85.794,1 Kč		
Dopad na termín: ne	Změna termínu:		
Dopad na kvalitu: ne			
Schválil za objednatele Kluch Zdeněk	Datum 26.11.2015	Podpis 	



Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	Nešetřil a syn, Stavební a potrubářská firma	26.11.2015	Ing. Nešetřil Milan	
2.	ČEPRO, a.s.	26.11.2015	Ing. Kluch Zdeněk	

## Změnový list č.: 2

Akce			
„Rekonstrukce armaturních šachet produktovodu na trase DN 300, PN 63 Cerekvice – Nové Město“			
Zhotovitel: Nešetřil a syn, Stavební a potrubářská firma s.r.o., Jana Palacha 288, 530 02 Pardubice			
Objekt (dílčí část akce): Lokalita AŠ Labe I			
Předmět:			
Méněpráce (v celkovém součtu)			
Počet stran 1		Počet příloh: 0	
Vypracoval – jméno: Ing. Nešetřil Milan	Společnost Nešetřil a syn, Stavební a potrubářská firma s.r.o.	Datum 26.11.2015	Podpis: 
Likvidace staré armaturní šachty, výstavba nové armaturní šachty.		Přílohou listu rozpis v položkách podle SoD - vyúčtováno podle skutečně odvedené práce.	
Popis slovní: Úspora (méně práce) – nečerpání vody, menší rozsah bourání železobetonu, menší množství odvezené sutě, místo obsypu geotextilie, fólie, provizorní vozovka, míň potrubí, svarů a NDT. Vícepráce – odkopávky, dovoz zeminy, hutnění, odřezání KK50, doprava šachty po ornici 720 m prostřednictvím pásového jeřábu, ochrana potrubí geotextilií, eldemontáže a potřeba další Ex skříň			
Dopad na cenu: ano		Změna ceny (ve výši): 1.856.904,- Kč	
Dopad na termín: ne		Změna termínu:	
Dopad na kvalitu: ne			
Schválil za objednatele Kluch Zdeněk		Datum 26.11.2015	Podpis 

## Rozdělovník:



		datum	jméno	Podpis
1.	Nešetřil a syn, Stavební a potrubářská firma	26.11.2015	Ing. Nešetřil Milan	
2.	ČEPRO, a.s.	26.11.2015	Ing. Kluch Zdeněk	



## Změnový list č.: 4

Akce				
„Rekonstrukce armaturních šachet produktovodu na trase DN 300, PN 63 Cerekvice – Nové Město“				
Zhotovitel: Nešetřil a syn, Stavební a potrubářská firma s.r.o., Jana Palacha 288, 530 02 Pardubice				
Objekt (dílní část akce): Lokalita AŠ Veltruby				
Předmět:				
Něněpráce (v celkovém součtu)				
Počet stran 1			Počet příloh: 0	
Vypracoval – jméno: Ing. Nešetřil Milan		Společnost Nešetřil a syn, Stavební a potrubářská firma s.r.o.		Datum 26.11.2015
				Podpis: 
Likvidace staré armaturní šachty, výstavba nové armaturní šachty, zpevněné plochy a SKAO			Přílohou listu rozpis v položkách podle SoD - vyúčtováno podle skutečně odvedené práce.	
Popis slovní:				
Úspora (méně práce) – nečerpání vody, dovoz zeminy menší rozsah, bourání železobetonu, menší množství odvezené sutě, místo obsypu geotextílie, fólie, míň nové potrubí, svary a NDT. Vícepráce – odkopávky, vyšší rozsah bourání zdiva, zásypu a hutnění, ochrana potrubí geotextilií, eldemontáže, zřízení nového staveniště pro r. 2016				
Dopad na cenu: ano		Změna ceny (ve výši): 66.501,10 Kč		
Dopad na termín: ne		Změna termínu:		
Dopad na kvalitu: ne				
Schválil za objednatele Kluch Zdeněk			Datum 26.11.2015	Podpis 



## Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	Nešetřil a syn, Stavební a potrubářská firma	26.11.2015	Ing. Nešetřil Milan	
2.	ČEPRO, a.s.	26.11.2015	Ing. Kluch Zdeněk	

## Změnový list č.: 5

Akce			
„Rekonstrukce armaturních šachet produktovodu na trase DN 300, PN 63 Cerekvice – Nové Město“			
Zhotovitel: Nešetřil a syn, Stavební a potrubářská firma s.r.o., Jana Palacha 288, 530 02 Pardubice			
Objekt (dílní část akce): Lokalita AŠ Hlavečnick			
Předmět:			
Něněpráce (v celkovém součtu)			
Počet stran 1		Počet příloh: 0	
Vypracoval – jméno: Ing. Nešetřil Milan	Společnost Nešetřil a syn, Stavební a potrubářská firma s.r.o.	Datum 26.11.2015	Podpis: 
Likvidace staré armaturní šachty, výstavba nové armaturní šachty, zpevněné plochy a SKAO		Přílohou listu rozpis v položkách podle SoD - vyúčtováno podle skutečně odvedené práce.	
Popis slovní: Úspora (méně práce) – nečerpání vody, dovoz zeminy menší rozsah, bourání železobetonu, menší množství odvezené sutě, místo obsypu geotextílie, méně nového potrubí, svarů a NDT. Vícepráce – odkopávky, vyšší rozsah bourání zdiva, zásypu a hutnění, ochrana potrubí geotextilií, eldemontáže, odřezání KK DN50 ze staré šachty, zřízení nového staveniště pro r. 2016 dle RSoD			
Dopad na cenu: ano		Změna ceny (ve výši): 29.518,60 Kč	
Dopad na termín: ne		Změna termínu:	
Dopad na kvalitu: ne			
Schválil za objednatele Kluch Zdeněk		Datum 26.11.2015	Podpis 

Rozdělovník:



		datum	jméno	Podpis
1.	Nešetřil a syn, Stavební a potrubářská firma	26.11.2015	Ing. Nešetřil Milan	
2.	ČEPRO, a.s.	26.11.2015	Ing. Kluch Zdeněk	





## Změnový list č.: 3

Akce			
„Rekonstrukce armaturních šachet produktovodu na trase DN 300, PN 63 Cerekvice – Nové Město“			
Zhotovitel: Nešetřil a syn, Stavební a potrubářská firma s.r.o., Jana Palacha 288, 530 02 Pardubice			
Objekt (dílní část akce): Lokalita AŠ Labe II			
Předmět:			
Vícepráce (v celkovém součtu)			
Počet stran 1		Počet příloh: 0	
Vypracoval – jméno: Ing. Nešetřil Milan	Společnost Nešetřil a syn, Stavební a potrubářská firma s.r.o.	Datum 26.11.2015	Podpis: 
Likvidace staré armaturní šachty, výstavba nové armaturní šachty, zpevněné plochy a SKAO		Přílohou listu rozpis v položkách podle SoD - vyúčtováno podle skutečně odvedené práce.	
Popis slovní:			
Úspora (méně práce) – nečerpání vody, menší rozsah bourání železobetonu, menší množství odvezené suti, místo obsypu geotextilie, fólie, míň nového potrubí a svarů včetně NDT. Vícepráce – odkopávky, projektantem opomenuté položky bez jiskrového odřezání staré šachty a provizorního zaslepení potrubí pod Labe a směrem do trasy, vyšší rozsah bourání zdiva, doprava nové šachty přes svah a její uložení za pomoci pásového jeřábu, více jednotek hutnění, ochrana potrubí geotextilií, eldemontáže			
Dopad na cenu: ano	Změna ceny (ve výši): 26.025,9 Kč		
Dopad na termín: ne	Změna termínu:		
Dopad na kvalitu: ne			
Schválil za objednatele Kluch Zdeněk	Datum 26.11.2015	Podpis 	


Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	Nešetřil a syn, Stavební a potrubářská firma	26.11.2015	Ing. Nešetřil Milan	
2.	ČEPRO, a.s.	26.11.2015	Ing. Kluch Zdeněk	

## Změnový list č.: 6

Akce <b>„Rekonstrukce armaturních šachet produktovodu na trase DN 300, PN 63 Cerekvice – Nové Město“</b>			
<b>Zhotovitel: Nešetřil a syn, Stavební a potrubářská firma s.r.o., Jana Palacha 288, 530 02 Pardubice</b>			
Objekt (dílní část akce): <b>Lokalita AŠ Rohoznice + Nová Ves (likvidace)</b>			
Předmět:			
Vícepráce			
Počet stran <b>1</b>		Počet příloh: <b>0</b>	
Vypracoval – jméno: <b>Ing. Nešetřil Milan</b>	Společnost Nešetřil a syn, Stavební a potrubářská firma s.r.o.	Datum <b>26.11.2015</b>	Podpis: 
MaR a el. rozvody pro ŘS AŠ Rohoznice a likvidace staré armaturní šachty Nová Ves. Přílohou listu rozpis v položkách podle SoD.			
Popis slovní: <b>Vícepráce – MaR a nová elektroinstalace v šachtě před osazením nové SCADA Rohoznice. Nutné odpojení a demontáž elektrorozvodů a MaR před demolicí šachty Nová Ves, která byla zrušena bez náhrady.</b>			
Dopad na cenu: ano	Změna ceny (ve výši): <b>323.909,00 Kč</b>		
Dopad na termín: ne	Změna termínu:		
Dopad na kvalitu: ne			
Schválil za objednatele <b>Kluch Zdeněk</b>	Datum <b>26.11.2015</b>	Podpis 	

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	Nešetřil a syn, Stavební a potrubářská firma	26.11.2015	Ing. Nešetřil Milan	
2.	ČEPRO, a.s.	26.11.2015	Ing. Kluch Zdeněk	