



08-00599/066/13

**Dodatek č. 33626/2
ke smlouvě o dílo č. 33626**

uzavřené v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

I.

Smluvní strany

Objednatel: ČEPRO, a.s.
sídlo: Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or. 12, PSČ 170 04
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
č. účtu: Komerční banka, a.s. č.ú.11902931/0100
zapsána: OR při Městském soudu v Praze, sp. zn. B 2341, dne 1. 1. 1994
jednající: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

(dále jen „objednatel“)

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:

- a) smluvních: Lenka Hošková, tel. 221 968 246, lenka.hoskova@ceproas.cz
- b) technických a realizace díla: Zdeněk Kluch, 739240339, zdenek.kluch@ceproas.cz

a

Zhotovitel: SAG EMG a.s.
sídlo: Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, Guldenerova 512/2, PSČ 326 00
IČ: 45355886
DIČ: CZ45355886
č. účtu: UniCredit bank Czech Republic, a.s., č.ú. 1523663502/2700
zapsán: OR při Krajském soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1559
zast./jednající: Ing. Petr Bartoš, generální manažer

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené Smlouvy ve věcech:

- a) smluvních: Ing. Petr Bartoš, 603 556 190, petr.bartos@sag.eu
technických a realizace díla: Jiří Beška, 603 556 144, jiri.beska@sag.eu

(objednatel a zhotovitel společně též „smluvní strany“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 2, evid. č. 33626/2 (dále též jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 33626, uzavřené mezi společností ČEPRO, a.s., IČ: 60193631, se sídlem Dělnická č. p. 213/12, 170 04 Praha 7 a společností SAG EMG a.s., IČ: 45355886, se sídlem Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, Guldenerova 512/2, PSČ 326 00, dne 27. 9. 2012 (dále jen „smlouva“), v následujícím znění:

II.

Předmět dodatku - změny smlouvy

- 1.1 Účastníci shora uvedení se dohodli na následujícím znění tohoto dodatku s tím, že tento dodatek č. 33626/2 mění ustanovení smlouvy, jak je uvedeno níže.
- 1.2 V souladu se smlouvou a jejími nedílnými součástmi (zejména s odkazem na ustanovení čl. 1 bodu 1.20 a násl. a čl. 2 bod 2.6 a 2.7 smlouvy) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku z důvodu změny rozsahu předmětu díla, a to z důvodu víceprací zhotovitele.
- 1.3 Smluvní strany se z důvodu výše uvedeného dohodly, že předmět plnění specifikovaný smlouvou, zejména v čl. 1 bod 1.2 smlouvy se doplňuje tak, že „součástí předmětu díla se stávají vícepráce popsané v protokolu o změnovém řízení č. 1 ze dne 11.7.2013 a ve změnovém listu č. 1 ze dne 11.7.2013“. Předmět plnění se rozšiřuje o vzniklé vícepráce spočívající v dodávce nové distanční ochrany a její montáže včetně všech souvisejících komponent, provedení parametrizace a nastavení ochrany včetně primárních i sekundárních zkoušek: jedná se o dodávku nové distanční ochrany typ 7SA6115-5MB01-6DLO linky V126 v rekonstruovaném poli AEA 04, jež bude umístěná dle normy ČSN 333051 jako nutné opatření pro ochranu vedení před mimořádnými stavy (nadproudy, přepětí) jakéhokoliv původu.
- 1.4 Změnový list č. 1 a protokol o změnovém řízení č. 1 je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2.
- 1.5 Z důvodu změny rozsahu díla se v souvislosti s provedením víceprací na díle zhotovitelem zvyšuje cena za provedení díla uvedená v čl. 2 bod 2.1 smlouvy o částku ceny za provedené vícepráce. Cena za provedení víceprací byla stanovena dohodou jako cena smluvní ve výši 305.987,- Kč bez DPH
(slovy: třístapěttisícdevětsetosmdesát sedm korun českých bez DPH).

III.

Závěrečná ustanovení

- 1.1 Dodatek č. 33626/2 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 1.2 Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo č. 33626 a dodatku č. 33626/1 nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají v platnosti nezměněna.
- 1.3 Tento dodatek č. 33626/2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 1.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je i jeho příloha:


Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 11.7. 2013 včetně změnového listu č. 1.

Na důkaz souhlasu s obsahem všech výše uvedených ustanovení připojují obě smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne: 22. 7. 2013

Objednatel:
ČEPRO, a.s.



.....
Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva


.....
Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

Zhotovitel:
SAG EMG a.s.


.....
Ing. Petr Bartoš
generální manažer

SAG EMG a.s.
DIČ: CZ45355886 ³⁰
Guldenerova 2, 326 00 Plzeň
tel.: 377 493 164 fax: 377 240 327


ČEPRO a.s.
Dělnická 2, 170 04 Praha 7
IČ: 601933044 DIČ: CZ45355886
zapsána v obchodním rejstříku Městského
soudu v Praze, oddíl A, vložka 2344





Korespondenční adresa: SAG EMG a.s., Guldenerova 2, 326 00 Plzeň, Česká republika

SAG EMG a.s.
Guldenerova 2
CZ 326 00 Plzeň

I www.sag.eu
E sag-emg@sag.eu

PLNÁ MOC

Podpisání

Ing. Milan Ferenc, PhD - člen predstavenstva a

Ing. Iveta Szurdiová - člen predstavenstva

ako štatutárni zástupcovia SAG EMG, a.s. v súlade s §31 Občianskeho zákonníka

s p l n o m o c ň u j ú

Ing. Petra Bartoša, r.č. 781204/3360, trvale bytom Jižní 70, 312 00 Plzeň

na zastupovanie spoločnosti vo všetkých obchodných veciach súvisiacich s jej prevádzkou a činnosťou v rozsahu:

- podpisovanie ponúk, objednávok a zmlúv od obchodných partnerov – investorov a zákazníkov, do výšky 2 mil. CZK bez súhlasu predstavenstva
- podpisovanie ostatných ponúk, objednávok a zmlúv do výšky 250 tis. CZK bez súhlasu predstavenstva
- podpisovanie ostatných ponúk, objednávok a zmlúv nad 250 tis. CZK s predchádzajúcim písomným súhlasom predstavenstva
- predaj a nákup majetku spoločnosti len s predchádzajúcim písomným súhlasom predstavenstva

Představenstvo:

Ralf Keil
předseda představenstva
Ing. Milan Ferenc, PhD
člen představenstva
Ing. Iveta Szurdiová
člen představenstva

OR Krajský soud v Plzni
oddíl B, vložka 1559,
IČ 45355886
DIČ CZ45355886

Banky:


UniCredit Bank
Czech Republic, a.s.
č.ú. 152366 3502/2700 CZK
IBAN CZ74 2700 0000
0015 2366 3502

č.ú. 152366 3019/2700 EUR
IBAN CZ20 2700 0000
0015 2366 3019

Bratislava, 19.03.2013



Ing. Milan Ferenc, PhD.
člen predstavenstva



Ing. Iveta Szurdiová
člen predstavenstva

Plnú moc prijímam: 

Ing. Petr Bartoš



Příloha č. 1

Protokol o změnovém řízení



Datum
11.7.2013

Strana 2¹ z 2

Číslo změny
1

ROZPOČET					
Informace o nákladech a ceně				Cena, náklady	
Sjednaná cena této změny				305.987,- Kč	
Stávající cena díla:				7.190.000,- Kč	
Nová cena díla:				7.495.987,- Kč	
ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ					
ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Vedoucí projektu	11.7.2013	Ing. Kluch Zdeněk 	Generální manažer (osoba oprávněná jednat dle SoD)	11.7.2013	Ing. Petr Bartoš 

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
Ing. Bednář Oldřich (Vedoucí střediska 4 SEVER Hněvice)	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	11.7.2013	
	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		
	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		

SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Ing. Jírovský Ivo Vedoucí odboru investic			Ing. Petr Bartoš Generální manažer	11.7.2013	
Ing. Todt František Provozní ředitel					
Mgr. Duspěva Jan Generální ředitel					

Poznámky:

Protokol o změnovém řízení



Datum
11.7.2013

Strana 1¹ z 2


Číslo změny
1

	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
Číslo smlouvy:	SoD 33626	RSoD 33626
Název a sídlo:	SAG EMG a.s., Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, Guldenerova 512/2, IČ 45355886	Čepro, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7
Název akce		
„Rekonstrukce rozvodny 110kV Sklad Nové Město“		
Popis změny		
<p><u>více práce:</u> Na základě zjištění zhotovitele a po ověření autorizovanou servisní firmou EGST, s.r.o. SLUŽBY ENERGETICE Všešrdova 293/28, Hradec Králové byly zjištěny nefunkční mechanické distanční ochrany linek VVN V126 a rušené V129. Nová distanční ochrana typ 7SA6115-5MB01-6DLO linky V126 v rekonstruovaném poli AEA 04 bude umístěna dle normy ČSN 333051 jako nutné opatření pro ochranu vedení před mimořádnými stavy (nadproudy, přepětí) jakéhokoliv původu. V současnosti se již stávající nefunkční ochrana D114 nevyrobí, nasazení distanční digitální ochrany typ 7SA6115-5MB01-6DLO je v souladu se současným standardem ČEZ. Celková cena je složena z dodávky a montáže všech komponent, parametrizaci a nastavení ochrany, včetně primárních i sekundárních zkoušek.</p>		
POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ		<input checked="" type="checkbox"/> OBJEDNATEL <input type="checkbox"/> ZHOTOVITEL
DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST
C01 <input type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí	C10 <input type="checkbox"/> Chyba administrace projektu	D01 <input type="checkbox"/> Technologický proces
C02 <input type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení	C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské prefabrikace	D02 <input type="checkbox"/> Stavební práce
C03 <input checked="" type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci	C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě	D03 <input type="checkbox"/> Ocelové konstrukce
C04 <input type="checkbox"/> Chyba kontraktu	C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zařízení	D04 <input type="checkbox"/> Strojní zařízení
C05 <input type="checkbox"/> Chyba základní projektové studie	C14 <input checked="" type="checkbox"/> Nepředvídané okolnosti stavby	D05 <input type="checkbox"/> Potrubí
C06 <input type="checkbox"/> Chyba koncepčního řešení	C15 <input type="checkbox"/> Změna podmínek stavby	D06 <input checked="" type="checkbox"/> Elektro
C07 <input type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace	C16 <input checked="" type="checkbox"/> Požadavek Čepro	D06 <input checked="" type="checkbox"/> Měření a regulace
C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 <input type="checkbox"/> Ostatní:	D07 <input checked="" type="checkbox"/> Řídicí systém
C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu	C18 <input type="checkbox"/>	D08 <input checked="" type="checkbox"/> Ostatní
DŮSLEDKY ZMĚNY		
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ		
NAVRHOVANÝ DRUH CENY		
PEVNÁ CENA <input type="checkbox"/>	CENA "COST +FEE" <input type="checkbox"/>	JINÁ DOHODA O CENĚ <input checked="" type="checkbox"/>
ZDŮVODNĚNÍ:		
Přílohy a poznámky		
Příloha č.1 : vícepráce		Datum 11.7.2013
Poznámky:		

Změnový list č.: 1

Akce			
„Rekonstrukce rozvodny 110kV Sklad Nové Město“			
Zhotovitel: SAG EMG a.s., Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, Guldenerova 512/2, IČ 45355886			
Objekt (dílní část akce): obj. 241 rozvodna VVN, linky V126 Kolín Ovčáry, pole AEA04			
Předmět:			
Vícepráce			
Počet stran 1		Počet příloh: 0	
Vypracoval – jméno: Ing. Petr Bartoš	Společnost SAG EMG a.s., Plzeň 2-Slovany	Datum 11.7.2013	Podpis: 
Cena určena na základě nabídky zhotovitele podle položek SoD č. 33626 a nabídek výrobců komponent			
Popis: Zjištěny nefunkční mechanické distanční ochrany linek VVN V126 a rušené V129. Nová distanční ochrana typ 7SA6115-5MB01-6DLO linky V126 v rekonstruovaném poli AEA 04 bude umístěna dle normy ČSN 333051 jako nutné opatření pro ochranu vedení před mimořádnými stavy (nadproudy, přepětí) jakéhokoliv původu. V současnosti se již stávající nefunkční ochrana D114 nevyrábí, nasazení distanční digitální ochrany typ 7SA6115-5MB01-6DLO je v souladu se současným standardem ČEZ. Celková cena je složena z dodávky a montáže všech komponent, parametrizaci a nastavení ochrany, včetně primárních i sekundárních zkoušek.			
Dopad na cenu: ano		Změna ceny (ve výši): 305.987,- Kč	
Dopad na termín: ne na uvedení díla do provozu		Změna termínu:	
Dopad na kvalitu: ne		Popis změny kvality:	
Schválil za objednatele Kluch Zdeněk		Datum 11.7.2013	Podpis 

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	SAG EMG a.s., Plzeň 2-Slovany s.r.o.	11.7.2013	Ing. Petr Bartoš	
2.	ČEPRO, a.s.	11.7.2013	Ing. Kluch Zdeněk	