

Dodatek č. 1 (33565/1) ke Smlouvě o dílo č. 33565

Smluvní strany:

1) Objednatel: ČEPRO, a. s.
se sídlem: Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or. 12, PSČ 170 04
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.úctu: 11 902931/0100
IČ: 601 93 531
DIČ: CZ601 93 531
jednající: **Ing. Jiří Borovec, MBA**, předseda představenstva
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za Objednatele v rámci uzavřené Smlouvy ve věcech:

a/ smluvních a realizace díla: Ing. Ivo Jirovský, Ing. Zdeněk Kluch, Ing. Václav Klíma
b/ technických a realizace díla: Josef Paul, Luboš Měšťák

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel: Moravský Plynostav, a. s.
se sídlem: Rosice, Zastávecká 371, PSČ 665 01
zapsaná: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 711
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 55701-621/0100
IČ: 46345957
DIČ: CZ46345957
zastoupená: **Otou Dvořákem**, předsedou představenstva a.s.

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené Smlouvy ve věcech:

a/ smluvních: Ota Dvořák
b/ technických a realizace díla: Rudolf Paclík

(dále jen „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Účastníci shora uvedení (smluvní strany) se dohodli na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 33565 s názvem „Rekonstrukce technologického vybavení produktovodu DN 200, PN 63 Smyslov - Šlapanov“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 27. 8. 2012 s tím, že tento dodatek č. 1 mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 33565 (dále jen „smlouva“), jak je uvedeno níže.
- 1.2. V souladu se smlouvou z důvodu víceprací, jež se v průběhu provádění díla zhotovitelem vyskytly, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se Článek II., Předmět plnění, odst. 2) smlouvy mění a doplňuje tak, že „součástí předmětu plnění se stávají vícepráce popsané v protokolu o změnovém řízení č. 1 ze dne 15. 11. 2012, popsané ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8.“ Současně se též smluvní strany dohodly, že předmětem změny výše uvedeného ustanovení je i změna rozsahu předmětu smlouvy z důvodu méněprací. Ustanovení čl. II odst. 2) smlouvy se doplňuje tak, že „předmět plnění je zúžen o rozsah méněprací popsaných ve změnových listech č. 9, 10 a 11.“ Změnové listy č. 1 až 11 uvedené v příloze č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.

- 1.3. Z důvodu změny rozsahu předmětu plnění uvedeném v odst. 1.2 tohoto dodatku č. 1 výše se smluvní strany dohodly, že Článek IV., Cena plnění, odst. 1) smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

„Celková cena za řádné provedení Díla v plném rozsahu uvedeném v čl. II této Smlouvy a též specifikovaných v čl. 1.3 Zadávací dokumentace je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako smluvní cena nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná a činí bez daně z přidané hodnoty („DPH“):

33 172 741,- Kč

Slovy: třicetřímiliónůjednostosedmdesátdvatisícsedmsetčtyřicetjednakorun českých.

K celkové ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.“

/Cena původní	31 710 000,- Kč
Cena za vícepráce (ZL č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8)	2 299 406,- Kč
Cena za méněpráce (ZL č. 9, 10 a 11)	- 836 665,- Kč
Cena celkem	33 172 741,- Kč/

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Dodatek č. 1 (33565/1) je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 2.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 33565 nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.
- 2.3. Tento dodatek č. 1 (33565/1) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je i jeho příloha:

Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 15. 11. 2012 včetně změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11.

V Praze dne: 26-11-2012

Objednatel:
ČEPRO, a.s.

.....
Ing. Jiří Borovec, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

V Rosicích dne 29.11.2012

Zhotovitel:
Moravský Plynostav, a.s.

.....
Ota Dvořák
předseda představenstva

Moravský Plynostav, a.s.
Zastávecká 371
665 01 Rosice u Brna 9
DIČ: CZ46345957

Protokol o změnovém řízení

Datum
15.11.2012

Strana 1 □ z 2

Číslo změny
1



	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
Číslo smlouvy:	SoD 33565	SoD 33565
Název a sídlo:	Moravský Plynostav, a.s. Rosice, Zastávěcká 371, PSC 66501	Čepro, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7
Název akce		
„Rekonstrukce produktovodu DN200 PN63 Šlapanov-Smyslov“		
Inv. čís. akce: 210044		
Popis změny		
<p>více práce: zemní práce a izolace u chybně označených vad, přeložka vodovodu, výřezy nad rozsah PD, dolamování výkopů, označníky, NC a spodové body v močalištích, betonový sjezd ze silnice u šachty, změna v el. přepojení KK na KZ Smyslov, panelová a šterková plocha Š Dobronice.</p> <p>méně práce: SVB 18 bez výřezu, NK 6 bez realizace a AŠ Pávov bez oplocení a ED.</p> <p>Viz souhrn změnových listů č 1-11“</p>		
POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ		<input checked="" type="checkbox"/> OBJEDNATEL <input type="checkbox"/> ZHOTOVITEL
DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST
C01 <input type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí	C10 <input type="checkbox"/> Chyba administrace projektu	D01 <input type="checkbox"/> Technologický proces
C02 <input checked="" type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení	C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské prefabrikace	D02 <input checked="" type="checkbox"/> Stavební práce
C03 <input type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci	C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě	D03 <input type="checkbox"/> Ocelové konstrukce
C04 <input type="checkbox"/> Chyba kontraktu	C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zařízení	D04 <input type="checkbox"/> Strojní zařízení
C05 <input type="checkbox"/> Chyba základní projektové studie	C14 <input checked="" type="checkbox"/> Nepředvídané okolnosti stavby	D05 <input type="checkbox"/> Potrubí
C06 <input type="checkbox"/> Chyba koncepčního řešení	C15 <input type="checkbox"/> Změna podmínek stavby	D06 <input checked="" type="checkbox"/> Elektro
C07 <input checked="" type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace	C16 <input checked="" type="checkbox"/> Požadavek Čepro	D06 <input type="checkbox"/> Měření a regulace
C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 <input type="checkbox"/> Ostatní:	D07 <input type="checkbox"/> Řídicí systém
C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu	C18 <input type="checkbox"/>	D08 <input checked="" type="checkbox"/> Ostatní
DŮSLEDKY ZMĚNY		
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ		
NAVRHOVANÝ DRUH CENY		
PEVNÁ CENA <input type="checkbox"/>	CENA "COST + FEE" <input type="checkbox"/>	JINÁ DOHODA O CENĚ <input checked="" type="checkbox"/>
ZDŮVODNĚNÍ:		
Přílohy a poznámky		
Příloha č.1-8 : vícepráce	Datum	15.11.2012
Příloha č.9-11: méně práce	Datum	15.11.2012
Poznámky:		


Protokol o změnovém řízení






Datum
15.11.2012

Strana 2 □ z 2

Číslo změny
1

ROZPOČET					
Informace o nákladech a ceně				Cena, náklady	
Sjednaná cena této změny				1.462.741,- Kč	
Stávající cena díla:				31.710.000,- Kč	
Nová cena díla:				33.172.741,- Kč	
ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ					
ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Vedoucí investičního projektu (osoba oprávněná jednat dle SoD ve věcech realizace díla)	15.11.2012	Kluch Zdeněk 	Vedoucí projektu realizace (osoba oprávněná jednat dle SoD ve věcech realizace díla)	15.11.2012	Pavlík Rudolf 

VYJÁDŘENÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
Měšťák Luboš (Vedoucí střediska 01 Produktovody)	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	15.11.2012	
	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		
	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		

SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Ing. Jírovský Ivo Vedoucí odboru investic	20.11.2012		Ing. Tápalová EVA Technický ředitel	15.11.2012	
Ing. Todt František Provozní ředitel	22.11.12		Dvořák Ota předseda představenstva	15.11.2012	
Ing. Borovec Jiří, MBA předseda představenstva a. Generální ředitel	27.11.12				

Poznámky:



Přehled změnových listů				
změnový list č./objekt/popis	vystaven dne	změna ceny	schváleno dne	zamítnuto dne
č.1 - Práce a izolace chybně vytyčených vad	15.11.2012	380 015 Kč		
č.2 - Přeložka vodovodu AŠ Bohdalín	15.11.2012	230 434 Kč		
č.3 - Výřezy nad rozsah PD určené skup. Def.	15.11.2012	424 139 Kč		
č.4 - Dolamování výkopů ve skalnaté hornině	15.11.2012	776 396 Kč		
č.5 - Dodávka a osazení označků	15.11.2012	13 880 Kč		
č.6 - NK a rušené spod. Body v močáličích	15.11.2012	383 400 Kč		
č.7 - Změna elektropřipojení KK na KZ Smy	15.11.2012	65 000 Kč		
č.8 - Štěrková a panelová plocha Š Dobronice	15.11.2012	26 142 Kč		
celkem vícepráce		2 299 406 Kč		
č.9 - SVB 18 bez výřezu	15.11.2012	-37 750 Kč		
č.10 - NK 6 Chotovický potok bez realizace	15.11.2012	-419 993 Kč		
č.11 - AŠ Pávov bez oplocení a ED	15.11.2012	-378 922 Kč		
celkem méněpráce		-836 665 Kč		
Cena víceprací a méněprací		1 462 741 Kč		

V Praze dne:
Moravský Plynostav, a.s.
Pavlík Rudolf



15.11.2012

V Praze dne: 15.11.2012
ČEPRO, a.s.
Kluch Zdeněk



Moravský Plynostav, a.s.
Zaškrtně 371.
602 01 Pávek u Brna
DIČ: CZ46348057 -18-



Změnový list č.: 1

Akce			
„Rekonstrukce produktovodu DN200 PN63 Šlapanov-Smyslov“			
Inv. čís. akce: 210044			
Zhotovitel: Moravský Plynostav, a.s., Rosice, Zastávecká 371, PSČ 66501			
Objekt (dílní část akce): Zemní práce a izolace potrubí u chybně vytyčených vad			
Předmět:			
Vícepráce			
Počet stran 1		Počet příloh : 0	
Vypracoval-jméno: p. Pavlík Rudolf	Společnost Moravský Plynostav, a.s.	Datum 15.11.2012	Podpis: 
Popis:			
1. <i>Nepřesné vytyčení bylo u TOPOS a.s. podrobena kontrole výpočtů a byl vypracován rozbor</i>			
a. <i>Ve vytyčení byly replikovány neovlivnitelné nepřesnosti technologie Rossen z r. 2003 a nepřesnosti v poloze markerového bodu v terénu</i>			
b. <i>Operativně bylo provedeno dopřesnění měření na základě odkrytých svárů</i>			
c. <i>Byl vypracován a předán rozbor lokalizace vad – ing. Krejčík</i>			
Ocenění dle obdobných položek z SoD, 322 m ³ x 700,- Kč.m ⁻³ + 107 m x 1445,- Kč.m ⁻¹			
Dopad na cenu : ano		Změna ceny (ve výši): 380.015,- Kč	
Dopad na termín: ne		Změna termínu:	
Dopad na kvalitu: ne		Popis změny kvality:	
Schválil za objednatele Kluch Zdeněk		Datum 15.11.2012	Podpis 



Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	Moravský Plynostav, a.s.	15.11.2012	Pavlík Rudolf	
2.	ČEPRO, a.s.	15.11.2012	Kluch Zdeněk	

Změnový list č.: 2

Akce			
„Rekonstrukce produktovodu DN200 PN63 Šlapanov-Smyslov“			
Inv. čís. akce: 210044			
Zhotovitel: Moravský Plynostav, a.s., Rosice, Zastávecká 371, PSČ 66501			
Objekt (dílčí část akce): Přeložka vodovodu v délce 35 m u nové AŠ Bohdalín			
Předmět:			
Vícepráce			
Počet stran 1		Počet příloh : 1	
Vypracoval-jméno: p. Pavlík Rudolf	Společnost Moravský Plynostav, a.s.	Datum 15.11.2012	Podpis: 
Položkový rozpočet předán a je přílohou změnového listu			
Popis:			
Obecný vodovod nebyl v podkladech GIS od TOPOS a nebyl registrován ani při jamních výkopech v rámci sond pro výrobu nové AŠ. Vodovod byl objeven při zemních pracích zhotovitelem před vsazením nové AŠ – původně by vedl příčnou osou šachty.			
Dopad na cenu : ano		Změna ceny (ve výši): 230.434,- Kč	
Dopad na termín: ne		Změna termínu:	
Dopad na kvalitu: ne		Popis změny kvality:	
Schválil za objednatele Kluch Zdeněk		Datum 15.11.2012	Podpis 

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	Moravský Plynostav, a.s.	15.11.2012	Pavlík Rudolf	
2.	ČEPRO, a.s.	15.11.2012	Kluch Zdeněk	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Reko produktovodu Šlapanov - Smyslov

Objekt: Přeložka vodovodu Š Bohdalín

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 24.9.2012

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 213 223,27

1 Zemní práce 96 206,79

1	001	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	20,000	381,00	7 620,00
2	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	42,400	363,00	15 391,20
			2*4*2*2,5*0,5+35*0,8*1,6*0,5		42,400		
3	001	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	42,400	706,00	29 934,40
4	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	84,800	74,60	6 326,08
5	001	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	70,800	30,20	2 138,16
6	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,000	309,00	4 326,00
7	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	280,000	24,60	6 888,00
8	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	23,800	150,00	3 570,00
9	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	70,800	87,60	6 202,08
10	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	14,000	343,00	4 802,00
			35*0,8*0,5		14,000		
11	583	583336250	kamenivo těžené hrubé frakce 4-8	t	23,833	378,00	9 008,87

8 Trubní vedení 95 434,00

12	271	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	35,000	12,40	434,00
13	271	892553121	Propoje na stávající potrubí	m	2,000	15 000,00	30 000,00
14	271	892563121	Vypuštění a napuštění potrubí	m	200,000	325,00	65 000,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 21 582,48

15	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,900	2 340,00	2 106,00
			3*1*1*0,3		0,900		

99 Přesun hmot 19 476,48

16	006	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1,800	128,00	230,40
17	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	43,200	13,80	596,16
			1,8*24		43,200		
18	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	23,849	782,00	18 649,92

M Práce a dodávky M 17 211,00

21-M Elektromontáže 532,00

19	921	210800525	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 2,5 mm2 uložených volně vč. vodiče	m	40,000	13,30	532,00
----	-----	-----------	---	---	--------	-------	--------

23-M Montáže potrubí 16 315,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Reko produktovodu Šlapanov - Smyslov

Objekt: Přeložka vodovodu Š Bohdalín

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 24.9.2012

Objednatel:

Zhotovitel:



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
20	923	230180028	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 110 mm, tl 6,2 mm	m	35,000	57,40	2 009,00
21	923	230180072	Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP D 110 mm, tl 6,2 mm	kus	18,000	251,00	4 518,00
22	286	286131300	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 6,6 mm	m	35,000	224,00	7 840,00
23	286	286193420	koleno PE-HD 45°, d 110	kus	4,000	118,00	472,00
24	286	286194760	elektrospojka PE-HD, d 110	kus	12,000	123,00	1 476,00
46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				364,00
25	946	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	35,000	10,40	364,00

Celkem



230 434,27

MORAVSKÝ VÝMĚRÁŘ, s.r.o.
Značková 671
602 01 Pohořelice
IČ: 027247257



Změnový list č.: 3

Akce			
„Rekonstrukce produktovodu DN200 PN63 Šlapanov-Smyslov“			
Inv. čís. akce: 210044			
Zhotovitel: Moravský Plynostav, a.s., Rosice, Zastávecká 371, PSČ 66501			
Objekt (díleční část akce): Výřezy potrubí nad rozsah PD určené skupinou defektoskopie ČEPRO, a.s.			
Předmět:			
Vícepráce			
Počet stran 1		Počet příloh : 0	
Vypracoval-jméno: p. Pavlík Rudolf	Společnost Moravský Plynostav, a.s.	Datum 15.11.2012	Podpis: 
Popis:			
VD 2a, VD4a, SVB 23a, SVB 83a, SVB 118 (nebyl společný s VD 17, jak bylo v PD) a VD 20			
Ocenění dle unifikovaných položek ze SoD.			
Dopad na cenu : ano		Změna ceny (ve výši): 424.139,- Kč	
Dopad na termín: ne		Změna termínu:	
Dopad na kvalitu: ne		Popis změny kvality:	
Schválil za objednatele Kluch Zdeněk		Datum 15.11.2012	Podpis 



Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	Moravský Plynostav, a.s.	15.11.2012	Pavlík Rudolf	
2.	ČEPRO, a.s.	15.11.2012	Kluch Zdeněk	

Změnový list č.: 4

Akce			
„Rekonstrukce produktovodu DN200 PN63 Šlapanov-Smyslov“			
Inv. čís. akce: 210044			
Zhotovitel: Moravský Plynostav, a.s., Rosice, Zastávecká 371, PSČ 66501			
Objekt (dílní část akce): Dolamování výkopů ve skalnaté hornině.			
Předmět:			
Vícepráce			
Počet stran 1		Počet příloh: 1	
Vypracoval-jméno: p. Pavlík Rudolf	Společnost Moravský Plynostav, a.s.	Datum 15.11.2012	Podpis: 
Položkový rozpočet předán a je přílohou změnového listu.			
Popis:			
K přecenění hloubení a horizontálních přemístění sypaniny a výkopů včetně skládkovného dodán rozpočet v samostatné příloze.			
Dopad na cenu: ano	Změna ceny (ve výši): 776.396,- Kč		
Dopad na termín: ne	Změna termínu:		
Dopad na kvalitu: ne	Popis změny kvality:		
Schválil za objednatele Kluch Zdeněk	Datum 15.11.2012	Podpis 	

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	Moravský Plynostav, a.s.	15.11.2012	Pavlík Rudolf	
2.	ČEPRO, a.s.	15.11.2012	Kluch Zdeněk	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Reko peoduktovodu Šlapanov - Smyslov

Objekt: Dolamování výkopů

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 26.10.2012

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 776 396,39

1 Zemní práce 641 338,50

1	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-235,000	231,00	-54 285,00
2	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	235,000	1 400,00	329 000,00
3	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 700,000	24,60	115 620,00
			20*235		4 700,000		
4	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	235,000	400,00	94 000,00
5	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	399,500	150,00	59 925,00
			235*1,7		399,500		
6	583	583373030	šterkopísek frakce 0-8	t	399,500	243,00	97 078,50

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 135 057,89

99 Přesun hmot 135 057,89

7	271	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	401,958	336,00	135 057,89
---	-----	-----------	---	---	---------	--------	------------

Celkem 776 396,39



Miroslav Pýrman, a.s.

Zař. číslo 071



Číslo účtu 1/2012

Číslo účtu 1/2012

Změnový list č.: 5

Akce			
„Rekonstrukce produktovodu DN200 PN63 Šlapanov-Smyslov“			
Inv. čís. akce: 210044			
Zhotovitel: Moravský Plynostav, a.s., Rosice, Zastávecká 371, PSČ 66501			
Objekt (dílčí část akce): Dodávka a osazení označníků - orientačních sloupků			
Předmět:			
Vícepráce			
Počet stran 1		Počet příloh: 1	
Vypracoval-jméno: p. Pavlík Rudolf	Společnost Moravský Plynostav, a.s.	Datum 15.11.2012	Podpis: 
Položkový rozpočet předán a je přílohou změnového listu			
Popis:			
Instalace 10 ks sloupků označujících osu produktovodu byla nutná na základě požadavku z V-P projednávání, proběhlého po tendru se zhotovitelem. Jedná se o požadavek správce toků – různých.			
Dopad na cenu : ano	Změna ceny (ve výši): 13.880,- Kč		
Dopad na termín: ne	Změna termínu:		
Dopad na kvalitu: ne	Popis změny kvality:		
Schválil za objednatele Kluch Zdeněk	Datum 15.11.2012	Podpis 	

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	Moravský Plynostav, a.s.	15.11.2012	Pavlík Rudolf	
2.	ČEPRO, a.s.	15.11.2012	Kluch Zdeněk	

ROZPOČET

Stavba: Reko produktovodu Šlapanov - Smyslov

Objekt: Orientační sloupky

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 26.10.2012

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

M Práce a dodávky M 13 880,00 0,00

23-M Montáže potrubí 13 880,00 0,00

1	230220011	Montáž orientačního sloupku ON 13 2970	kus	10,000	238,00	2 380,00	0,000
2	0053162700 08	ORIENTAČNÍ SLOUPEK	KS	10,000	1 150,00	11 500,00	0,000



Celkem 13 880,00 0,00

Stavovské Předměstí, a.s.



720 000 071

600 000 000


Změnový list č.: 6

Akce			
„Rekonstrukce produktovodu DN200 PN63 Šlapanov-Smyslov“			
Inv. čís. akce: 210044			
Zhotovitel: Moravský Plynostav, a.s., Rosice, Zastávecká 371, PSČ 66501			
Objekt (dílní část akce): Nízké krytí a rušené spodové body v močálistích			
Předmět:			
Vícepráce			
Počet stran 1		Počet příloh: 0	
Vypracoval-jméno: p. Pavlík Rudolf	Společnost Moravský Plynostav, a.s.	Datum 15.11.2012	Podpis: 
Popis:			
Speciální technika po dobu 180 hod. (2.130,- Kč/hod.) u NK 2, SVB 70, SVB89, NK 4 – v bažinách			
Dopad na cenu: ano		Změna ceny (ve výši): 383.400,- Kč	
Dopad na termín: ne		Změna termínu:	
Dopad na kvalitu: ne		Popis změny kvality:	
Schválil za objednatele Kluch Zdeněk		Datum 15.11.2012	Podpis 



Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	Moravský Plynostav, a.s.	15.11.2012	Pavlík Rudolf	
2.	ČEPRO, a.s.	15.11.2012	Kluch Zdeněk	



Změnový list č.: 7

Akce			
„Rekonstrukce produktovodu DN200 PN63 Šlapanov-Smyslov“			
Inv. čís. akce: 210044			
Zhotovitel: Moravský Plynostav, a.s., Rosice, Zastávecká 371, PSČ 66501			
Objekt (dílní část akce): Změna elektro připojení hraniční armatury KK DN200 PN63 na KZ Smyslov, přemístěné z likvidované vstupní šachty produktovodu.			
Předmět:			
Vícepráce			
Počet stran 1		Počet příloh: 0	
Vypracoval-jméno: p. Pavlík Rudolf	Společnost Moravský Plynostav, a.s.	Datum 15.11.2012	Podpis: 
Popis: Změna - přepojení a změna jištění servopohonu neošetřená ve VV v PD (vyměněn servopohon AUMA o jiném ovl. napětí) a výkop pro kabel v délce 30 m (v PD původně 10m) včetně kabeláže + MARZ žlaby. Požadovaná cena výkopu včetně kabeláže 20 m x 2.500,- Kč.			
Dopad na cenu: ano		Změna ceny (ve výši): 65.000,- Kč	
Dopad na termín: ne		Změna termínu:	
Dopad na kvalitu: ne		Popis změny kvality:	
Schválil za objednatele Kluch Zdeněk		Datum 15.11.2012	Podpis 



Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	Moravský Plynostav, a.s.	15.11.2012	Pavlík Rudolf	
2.	ČEPRO, a.s.	15.11.2012	Kluch Zdeněk	

Změnový list č.: 8

Akce			
„Rekonstrukce produktovodu DN200 PN63 Šlapanov-Smyslov“			
Inv. čís. akce: 210044			
Zhotovitel: Moravský Plynostav, a.s., Rosice, Zastávecká 371, PSČ 66501			
Objekt (dílní část akce): Panelová a štěrková plocha Š Dobronice			
Předmět:			
Vícepráce			
Počet stran 1		Počet příloh: 1	
Vypracoval-jméno: p. Pavlík Rudolf	Společnost Moravský Plynostav, a.s.	Datum 15.11.2012	Podpis: 
Položkový rozpočet předán a je přílohou změnového listu			
Popis: Změna byla nutná na základě požadavku z V-P projednávání, proběhlého po tendru se zhotovitelem. Jedná se o podmínku spoluvlastníka pozemku (p.Strnad). Tento pozemek je jedinou příjezdovou cestou.			
Dopad na cenu: ano	Změna ceny (ve výši): 26.142,- Kč		
Dopad na termín: ne	Změna termínu:		
Dopad na kvalitu: ne	Popis změny kvality:		
Schválil za objednatele Kluch Zdeněk	Datum 15.11.2012	Podpis 	

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	Moravský Plynostav, a.s.	15.11.2012	Pavlík Rudolf	
2.	ČEPRO, a.s.	15.11.2012	Kluch Zdeněk	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Reko produktovodu Šlapanov - Smyslov

Objekt: Panely pro Š Dobronice

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 26.10.2012

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 26 141,51

5 Komunikace 24 935,00

1	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	55,000	157,00	8 635,00
2	221	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm	m2	10,000	154,00	1 540,00
3	593	593813000	panel silniční KZD 1-300/100 300x100x15 cm	kus	4,000	3 690,00	14 760,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 206,51



99 Přesun hmot 1 206,51

4	221	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	5,315	227,00	1 206,51
---	-----	-----------	---	---	-------	--------	----------

Celkem 26 141,51

Stavba: Reko produktovodu Šlapanov - Smyslov
Objekt: Panely pro Š Dobronice
Datum: 26.10.2012
Délka: 1000,00 m
Délka: 1000,00 m



Změnový list č.: 9

Akce			
„Rekonstrukce produktovodu DN200 PN63 Šlapanov-Smyslov“			
Inv. čís. akce: 210044			
Zhotovitel: Moravský Plynostav, a.s., Rosice, Zastávecká 371, PSČ 66501			
Objekt (dílní část akce): SVB 18 bez výřezu			
Předmět:			
Měněpráce			
Počet stran 1		Počet příloh: 0	
Vypracoval-jméno: p. Pavlík Rudolf	Společnost Moravský Plynostav, a.s.	Datum 15.11.2012	Podpis: 
Mínus položka 3 a 5 technologické práce z VV SVB 18 dle platné SoD.			
Popis:			
SVB 18, který byl uveden v dokumentaci fyzicky neexistoval. Účtoval se pouze výkop a izolace.			
Dopad na cenu: ano	Změna ceny (ve výši): -37.750,- Kč		
Dopad na termín: ne	Změna termínu:		
Dopad na kvalitu: ne	Popis změny kvality:		
Schválil za objednatele Kluch Zdeněk	Datum 15.11.2012	Podpis 	


Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	Moravský Plynostav, a.s.	15.11.2012	Pavlík Rudolf	
2.	ČEPRO, a.s.	15.11.2012	Kluch Zdeněk	



Změnový list č.: 10

Akce			
„Rekonstrukce produktovodu DN200 PN63 Šlapanov-Smyslov“			
Inv. čís. akce: 210044			
Zhotovitel: Moravský Plynostav, a.s., Rosice, Zastávecká 371, PSČ 66501			
Objekt (dílčí část akce): NK 6 – Chotovický potok bez realizace			
Předmět:			
Méněpráce			
Počet stran 1		Počet příloh: 0	
Vypracoval-jméno: p. Pavlík Rudolf	Společnost Moravský Plynostav, a.s.	Datum 15.11.2012	Podpis: 
Mínus všech 14 - položek zemní práce a všech 12 - technologické práce z VV NK6Z-NK6K dle platné SoD.			
Popis: Změna vyvolaná zadavatelem. Změna byla nutná na základě požadavků orgánů z V-P projednávání, které je stále neukončené. Předpoklad realizace nad rámec SoD – v r. 2014.			
Dopad na cenu: ano	Změna ceny (ve výši): -419.993,- Kč		
Dopad na termín: ne	Změna termínu:		
Dopad na kvalitu: ne	Popis změny kvality:		
Schválil za objednatele Kluch Zdeněk	Datum 15.11.2012	Podpis 	


Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	Moravský Plynostav, a.s.	15.11.2012	Pavlík Rudolf	
2.	ČEPRO, a.s.	15.11.2012	Kluch Zdeněk	

Změnový list č.: 11

Akce			
„Rekonstrukce produktovodu DN200 PN63 Šlapanov-Smyslov“			
Inv. čís. akce: 210044			
Zhotovitel: Moravský Plynostav, a.s., Rosice, Zastávecká 371, PSČ 66501			
Objekt (dílní část akce): Armatur. šachta Pávov (bez el. rozvody pro UF 1250, oplocení, zpev. plochy)			
Předmět:			
Měněpráce			
Počet stran 1		Počet příloh:	
Vypracoval-jméno: p. Pavlík Rudolf	Společnost Moravský Plynostav, a.s.	Datum 15.11.2012	Podpis: 
Mínus všechny položky z krycího listu SO Pávov dle platné SoD.			
Popis: Změna vyvolaná zadavatelem. Změna byla nutná na základě neukončeného M-P projednávání. Vlastní AŠ Betonbau je vsazena, MaR s GSM funkční, k AŠ je plánovaná stanice KAO v rámci jiné inv. akce. Jednání se vede se sdružením desítek obecních úřadů. Předpoklad realizace nad rámec SoD – v r. 2014.			
Dopad na cenu: ano		Změna ceny (ve výši): -378.922,- Kč	
Dopad na termín: ne		Změna termínu:	
Dopad na kvalitu: ne		Popis změny kvality:	
Schválil za objednatele Kluch Zdeněk		Datum 15.11.2012	Podpis: 

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	Moravský Plynostav, a.s.	15.11.2012	Pavlík Rudolf	
2.	ČEPRO, a.s.	15.11.2012	Kluch Zdeněk	