



Dodatek číslo 1 ke smlouvě: 37113

číslo VŘ: 136/14/OCN

Dodatek č. 2 (37113/2) ke Smlouvě o dílo č. Objednatele 37113 č. Zhotovitele 14211

Čištění a tlakové zkoušky potrubí DN 200, PN 63 Potěhy - PARAMO

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:	ČEPRO, a.s.
se sídlem:	Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or. 12, PSČ 170 04
zapsaná:	Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	11 902931/0100
IČ:	60193531
DIČ:	CZ60193531
zastoupena:	Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo, každý samostatně:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Ivo Jirovský	739 240 352	ivo.jirovsky@ceproas.cz
technických	Ing. Zdeněk Kluch	739 240 339	zdenek.kluch@ceproas.cz
	Josef Paul	602 651 850	josef.paul@ceproas.cz
zapisovat do deníku	Ing. Zdeněk Kluch	739 240 339	zdenek.kluch@ceproas.cz
	Josef Paul	602 651 850	josef.paul@ceproas.cz
předání a převzetí díla	Ing. Zdeněk Kluch	739 240 339	zdenek.kluch@ceproas.cz
	Josef Paul	602 651 850	josef.paul@ceproas.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ivo Novák	602 309 068	ivo.novak@ceproas.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel:	CEPS a.s.
se sídlem:	Belnická 628, Jesenice, PSČ 252 42
zapsaná:	Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5706
bankovní spojení:	ČSOB Tábor
č. účtu:	1812787843/0300
IČ:	25721551
DIČ:	CZ25721551
zastoupena:	Ing. Petr Crha, CSc., místopředseda představenstva Ing Petr Pařízek, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Aleš Crha	602 478 951	obchod@ceps-as.cz
technických	Ing. Martin Stukbauer	602 469 723	technolog@ceps-as.cz
zapisovat do deníku	Ing. Michael Reumann	602391725	technolog@ceps-as.cz
předání a převzetí díla	Ing. Michael Reumann	602391725	technolog@ceps-as.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Tomáš Bláha	777 711 099	technolog@ceps-as.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

Čl. 2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 37113, 14-2211 s názvem „Čištění a tlakové zkoušky potrubí DN 200, PN 63 Potěhy - PARAMO“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 25. 7. 2014 s tím, že tento dodatek č. 2, evid. č. 37113/2 (dále jen „dodatek“) doplňuje, mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 37113 (dále jen „smlouva“), jak je uvedeno níže.

2.2 V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu Víceprací /provedení zkoušky těsnosti KZ PARAMO, zprovoznění - uvedení do provozu zařízení a dočištění potrubí/. Veškeré okolnosti, jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy, byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla

2.3 Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 2 odst. 2.3 smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené ve změnovém listu, resp. protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 2 odst. 2.3 smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Víceprací specifikovaných ve změnovém listu.

Z důvodu výše uvedených se smluvní strany dohodly, že čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce.

Cena za Vícepráce tvoří 435 900,- Kč

(slovy: čtyřstátřicetpěttisícdevětsetkorun českých) bez DPH.

2.4 V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 5 VOP se smluvní strany dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě viz čl. 4 odst. 4.1 smlouvy, se zvyšuje a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši 5 130 808,- Kč

(slovy: pětmihoónůstřicettisícosmsetosmkorun českých),

přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a celkovou Cenou díla sjednanou mezi smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena Objednatel na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Faktura vystavená Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané v čl. 6.8 VOP.

2.5 Z důvodu provádění víceprací uvedených ve změnových listech č. 1, 2 a 3 předpokládané doby plnění Smlouvy s ohledem na provozní potřeby Objednatel na trase potrubí DN 200 PN63 Potěhy - PARAMO se Smluvní strany dohodly na změně doby plnění s tím, že v čl. 3 Místo a doba plnění, odst. 3.3 Smlouvy se stanovené termíny ruší a nahrazují se takto:

Dodatek číslo 1 ke smlouvě: 37113

číslo VŘ: 136/14/OCN

Předpokládaný termín Zahájení Díla:	9/20104
Termín Dokončení Díla:	31. 1. 2015
Termín Předání Díla: nejpozději do	15. 2. 2015

Čl. 3. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 2.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 37113 nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 2.3. Tento dodatek č. 2 (evid. č. 37113/2) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.4. Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 13. 1. 2015 včetně změnových listů č. 1 - 3.

Za Objednatele ČEPRO, a.s.

Za Zhotovitele CEPS a.s.

V Praze dne 9. 1. 2015

V Jesenici dne 13. 1. 2015

.....
Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva

.....
Ing. Petr Crha, CSc.
místopředseda představenstva

.....
Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva



.....
Ing. Petr Pařízek
člen představenstva


Protokol o změnovém řízení






Datum
9.1.2015

Strana 2¹ z 2

Číslo změny
1



ROZPOČET					
Informace o nákladech a ceně				Cena, náklady	
Sjednaná cena této změny				435.900,- Kč	
Stávající cena díla:				4.694.908,- Kč	
Nová cena díla:				5.130.808,- Kč	
ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ					
ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Kluch Zdeněk	9.1.2015		Ing. Michael Reumann	9.1.2015	

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
Paul Josef, vedoucí oddělení dálkovodu	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	9.1.2015	
	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		
	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		



SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Ing. Jírovský Ivo Vedoucí odboru realizace investic			Ing. Petr Crha, CSc Místopředseda představenstva		
Ing. Todt František Člen představenstva			Ing. Petr Pařízek Člen představenstva		
Mgr. Duspěva Jan Předseda představenstva					

Poznámky:



Změnový list č.: 1

Akce			
„Čištění a tlakové zkoušky potrubí DN200 PN 63 Potěhy - PARAMO“			
Inv. čís. akce: 410009			
Zhotovitel: CEPS a.s.			
Objekt (dílčí část akce): „Trasa Potěhy – PARAMO“			
Předmět:			
Vícepráce			
Počet stran 1		Počet příloh : 1	
Vypracoval-jméno:	Společnost	Datum	Podpis:
Ing. Michael Reumann	CEPS a.s.	9.1.2015	
Další chod dočišťovací zátky MEŘO			
<i>Položkový dopočet</i>			
Dle položek nabídky k č. 37113			
Popis:			
„další chod dočišťovací zátky“			
Vzhledem k vysoké koncentraci síry ve vzorcích odebraných z čistící zátky po průchodu potrubím, bude proveden další chod dočišťovací zátky roztokem MEŘO.			
Dopad na cenu : ano		Změna ceny (ve výši): 141.400,- Kč	
Dopad na termín: ano		Změna termínu: 31.1.2015	
Dopad na kvalitu: ne		Popis změny kvality:	
Schválil za objednatele Kluch Zdeněk		Datum 9.1.2015	Podpis 



Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	CEPS a.s.	9.1.2015	Reumann	
2.	ČEPRO, a.s.	9.1.2015	Kluch	



Změnový list č.: 2

Akce				
„Čištění a tlakové zkoušky potrubí DN200 PN 63 Potěhy - PARAMO“				
Inv. čís. akce: 410009				
Zhotovitel: CEPS a.s.				
Objekt (dílní část akce): „KZ PARAMO“				
Předmět:				
Vícepráce				
Počet stran 1			Počet příloh : 1	
Vypracoval-jméno: Ing. Michael Reumann		Společnost CEPS a.s.		Podpis: 
		Datum 9.1.2015		
Zkouška těsnosti KZ PARAMO				
<i>Položkový dopočet</i>				
Dle položek nabídky k č. 37113				
Popis:				
„Ověřovací zkouška těsnosti koncového zařízení PARAMO“				
Zkouška těsnosti KZ s vizuálním vyhodnocením těsnosti všech spojů. Hodnota zkušební tlaku bude 40 bar. Zkušebním médiem MEŘO v kombinaci s vodou. Bude využito MEŘO použité při předcházejícím dočištění technologie KZ PARAMO. V průběhu zkoušky těsnosti mohou být zjištěny netěsnosti, které musí být průběžně odstraňovány – zajistí objednavatel v součinnosti s CAS.				
Dopad na cenu : ano		Změna ceny (ve výši): 84.900,- Kč		
Dopad na termín: ano		Změna termínu: 31.1.2015		
Dopad na kvalitu: ne		Popis změny kvality:		
Schválil za objednatele Kluch Zdeněk		Datum 9.1.2015		Podpis 



Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	CEPS a.s.	9.1.2015	Reumann	
2.	ČEPRO, a.s.	9.1.2015	Kluch	

Změnový list č.: 3

Akce				
„Čištění a tlakové zkoušky potrubí DN200 PN 63 Potěhy - PARAMO“				
Inv. čís. akce: 410009				
Zhotovitel: CEPS a.s.				
Objekt (dílní část akce): „Potrubí DN200 PN 63 Potěhy - PARAMO“				
Předmět:				
Vícepráce				
Počet stran 1			Počet příloh : 1	
Vypracoval-jméno:		Společnost		Datum
Ing. Michael Reumann		CEPS a.s.		9.1.2015
				Podpis: 
Zprovoznění – uvedení do provozu zařízení „Produktovod DN200 PN 63 Potěhy – PARAMO“				
Položkový dopočet				
Dle položek nabídky k č. 37113				
Popis:				
„Řízené zprovoznění zrekonstruovaného produktovodu“				
Vypracování realizačního postupu prací, přistavení mobilní nádrže o objemu cca 30 m3 do areálu KZ PARAMO, vložení oddělovacích pístů na čelo média – NM do potrubí v KZ Potěhy, řízené zaplňování produktovodu NM tj. řízení všech činností pracovníků CEPS i provozovatele, sledování průjezdu oddělovacího pístu ve spolupráci s pracovníky ČEPRO.				
Dále odpouštění vzduchu z potrubí přes mobilní nádrž v průběhu plnění potrubí produktem, vyjmutí pístů z koncové komory. Po použití bude nádrž použita při zprovoznění vyčištěna od ropných produktů - nádrž je standardně				
Dopad na cenu : ano		Změna ceny (ve výši): 209 600,- Kč		
Dopad na termín: ano		Změna termínu: 31.1.2015		
Dopad na kvalitu: ne		Popis změny kvality:		
Schválil za objednatele Kluch Zdeněk			Datum	Podpis
			9.1.2015	

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	CEPS a.s.	9.1.2015	Reumann	
2.	ČEPRO, a.s.	9.1.2015	Kluch	



Přehled změnových listů				
změnový list č./objekt/popis	vystaven dne	změna ceny	schváleno dne	zamítnuto dne
č.1 - Další chod dočišťovací zátky MĚRO	9.1.2015	141 400,00 Kč	9.1.2015	
č.2 - Zkouška těsnosti KZ PARAMO	9.1.2015	84 900,00 Kč	9.1.2015	
č.3 - název	9.1.2015	209 600,00 Kč	9.1.2015	
celkem vícepráce		435 900,00 Kč		
celkem méněpráce		0,00 Kč		
Cena víceprací a méněprací		435 900,00 Kč		

V Praze dne 9.1.2015
 CEPS a.s.
 Ing. Michael Reumann

V Praze dne
 ČEPRO a.s.
 Kluch Zdeněk

9.1.2015